

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	352
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಆರ್.ಟಿ.ತಿಮ್ಮಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	06.03.2020

ಕ್ರಮ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು; ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳೆಷ್ಟು;	ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ.	ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:01/30:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2020


(ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 352(352) ಕ್ಕೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ								
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಿ.ಮೀ.	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ	ವೆಚ್ಚ	(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	3054 ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	38	49.55	77.41	462.77	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ.
2		ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	30	19.34	44.48		
3		ಬೀಳಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಬಾದಾಮಿ	ಬೀಳಗಿ	41	24.17	89.22		
4		ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ	37	40.71	79.17		
5		ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	40	33.75	67.06		
6		ಜಮಖಂಡಿ & ಮುಧೋಳ	ತೇರದಾಳ	37	21.23	48.01		
7		ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	29	40.85	69.66		
3054 ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್ ಒಟ್ಟು				252	229.60	475.00	462.77	
1		ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	16	14.90	200.00	44.46	13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌ. ಮುಗಿದಿವೆ. 03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ.
2		ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	7	25.00	200.00	0.00	06 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 01 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3		ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	7	24.00	300.00	0.00	4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ತೆರೆಯಬೇಕು 03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

4	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:-3054-80-196-1- 03-300 ಲಮ್‌ಸಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ,	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	21	35.20	500.00	0.00	15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. (ಪ್ಯಾಕೇಜ್) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 06 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
5		ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	11	15.00	700.00	0.00	ಗ್ರಾ.ಪಂ/109/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2019/ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16.11.2019. (Revoked Govt. Order) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ರೂ.700.00ಲಕ್ಷಗಳ ಬದಲಾಗಿ ರೂ.200.00ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
6		ಜಮಖಂಡಿ & ಮುಧೋಳ	ತೇರದಾಳ	9	8.60	200.00	0.00	09 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
7		ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	35	68.00	675.00	0.00	35 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
8		ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	1	0.55	50.00	0.00	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕು
ಒಟ್ಟು				107	191.25	2825.00	44.46	

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಿ.ಮೀ.	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	3054 ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	27	17.30	68.10	0.00	38 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. 83 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
2		ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	32	41.79	63.81		
3		ಬೀಳಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಬಾದಾಮಿ	ಬೀಳಗಿ	33	32.39	77.08		
4		ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ	28	22.44	78.38		
5		ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	35	17.82	65.79		
6		ಜಮಖಂಡಿ & ಮುಧೋಳ	ತೇರದಾಳ	35	23.77	65.93		
7		ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	18	22.65	51.16		
ಒಟ್ಟು				208	178.16	470.25	0.00	
1	5054-03-337-00-75-059 ಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್‌ರಚನೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	36	73.50	400	0.00	73 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆ. 171 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 121 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. 38 ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
2		ಬೀಳಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಬಾದಾಮಿ	ಬೀಳಗಿ	84	123.80	400		
3		ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ	38	97.25	400		
4		ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	96	250.00	400		
5		ಜಮಖಂಡಿ & ಮುಧೋಳ	ತೇರದಾಳ	39	59.40	400		
6		ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ	82	131.00	200		
7		ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	28	28.85	100		
ಒಟ್ಟು				403	763.80	2300		

1	5054-03-337-00-75-059 ಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರಾಚನೆ ಸಮೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ	107	60.41	1000.00	0.00	07 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆ. 30 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 148 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. 58 ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ.
2		ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	34	52.31	600.00		
3		ಬೀಳಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ & ಬಾದಾಮಿ	ಬೀಳಗಿ	50	84.05	600.00		
4		ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	11	24	600.00		
5		ಜಮಖಂಡಿ & ಮುಧೋಳ	ತೇರದಾಳ	41	59.35	600.00		
ಒಟ್ಟು				243	280.12	3400	0	
ಒಟ್ಟಾರೆ				646	1043.92	5700	0	

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಪರವಾಗಿ
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:352

ಅನುಬಂಧ-1

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ: 2018-19

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಇಂವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಂವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	0	0	0	0.00	0	
2	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	65.00	11	11	59.05	59.05	
3	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ, ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	9525.35	107	107	6209.06	6209.06	

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:352

ಅನುಬಂಧ-1

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ: 2019-20

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಇಂವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇಂವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	0	0	0	0	0	
2	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ. ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	617.59	25	25	554.14	554.14	
3	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ, ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	3833.99	18	18	1803.02	1803.02	